

FAFEF (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de la Entidades Federativas)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

CUARTO TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Sector	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	8	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
29-TLAXCALA RECURSO 2012															
APORTACIONES FEDERALES 173 REGISTROS															
	FAFEF			321.353.123	321.353.123	321.350.123	197.078.944	61,3%	4.267.458	0		252,64	155,94	61,7%	
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
91241	APAQU 2012	0-COBERTURA ESTATAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	89.945	89.945	89.945		0	0,0%	0	0	OBRA	1,00	0,00	0,0%
126595	DESARROLLO TURISTICO 2012	0-COBERTURA ESTATAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO	0	0	0		0	0,0%	249.988	0	ACCIÓN	1,00	0,00	0,0%
168339	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2012	0-COBERTURA ESTATAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO	301.562	301.562	301.562		0	0,0%	4.017.470	0	ACCIÓN	1,00	0,00	0,0%
168258	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0-COBERTURA ESTATAL	EDUCACIÓN	80.450	80.450	80.450		0	0,0%	0	0	ACCIÓN	1,00	0,00	0,0%
94410	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0-COBERTURA ESTATAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD O	302.574	302.574	302.574		0	0,0%	0	0	OBRA	1,00	0,00	0,0%
102232	PROSSAPYS 2012	0-COBERTURA ESTATAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	183.586	183.586	183.586		0	0,0%	0	0	OBRA	1,00	0,00	0,0%
102516	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE SAN FRANCISCO	2-APETATITLÁN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	649.035	649.035	649.035	410.322	63,2%	0	0	0	OBRA	1,00	0,00	0,0%
101539	CONSTRUCCION DE TANQUE, ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO	2-APETATITLÁN	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	444.496	444.496	444.496	184.518	41,5%	0	0	0	TANQUE	1,00	0,50	50,0%
102236	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	2-APETATITLÁN DE ANTONIO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD O	249.398	249.398	249.398	240.963	96,6%	0	0	0	POZO	1,00	0,99	99,0%
125720	CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO 2DA	3-ATLANGATEPE	EDUCACIÓN	1.538.625	1.538.625	1.538.625	1.538.625	100,0%	0	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%
102245	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	4-ALTZAYANCA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	219.000	219.000	219.000	179.505	82,0%	0	0	0	POZO	1,00	0,00	0,0%
99744	ALUMBRADO CON CELDAS SOLARES	5-APIZACO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	4.819.534	4.819.534	4.816.534	1.445.860	30,0%	0	0	0	OBRA	1,00	0,00	0,0%
125723	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO GUADALUPE TEXCALAC- CIX.	5-APIZACO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	3.677.544	3.677.544	3.677.544	1.103.263	30,0%	0	0	0	KILÓMETROS	1,40	0,14	10,0%
110396	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS RASTRO APIZACO	5-APIZACO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD O	1.850.881	1.850.881	1.850.881	1.850.881	100,0%	0	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%
86109	CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA Y SUBESTACION, LINEA DE	10-CHIAUTEMPA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	251.250	251.250	251.250	113.871	45,3%	0	0	0	OBRA	1,00	0,50	50,0%
91242	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	10-CHIAUTEMPA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	306.239	306.239	306.239	291.754	95,3%	0	0	0	POZO	1,00	0,50	50,0%
102233	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	10-CHIAUTEMPA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	290.981	290.981	290.981	242.583	83,4%	0	0	0	POZO	1,00	0,87	87,0%
124232	CONSTRUCCION DE BIODIGESTORES	13-HUAMANTLA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	198.460	198.460	198.460		0	0,0%	0	0	OBRA	1,00	0,00	0,0%
117629	CONSTRUCCION DE CRUCES DEL COLECTOR(PEMEX Y FERROCARRIL)	13-HUAMANTLA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	469.973	469.973	469.973		0	0,0%	0	0	OBRA	1,00	0,00	0,0%
124838	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN AV. JUAREZ	13-HUAMANTLA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	119.085	119.085	119.085		0	0,0%	0	0	OBRA	1,00	0,00	0,0%
125718	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RAMAL A GALEANA 2DA. ETAPA.	13-HUAMANTLA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	1.100.812	1.100.812	1.100.812	1.100.812	100,0%	0	0	0	KILÓMETROS	1,60	1,60	100,0%
102042	PAVIMENTACION DEL CAMINO MAURO ANGULO-NCP DE SAN JOSE	13-HUAMANTLA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	673.395	673.395	673.395	384.906	57,2%	0	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%
111243	SELLO DE RIEGO	13-HUAMANTLA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	969.821	969.821	969.821	969.821	100,0%	0	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%

125719	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE CARRETERA	14-HUEYOTLIPAN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	3.119.531	3.119.531	3.119.531	1.277.988	41,0%	0	0	PUENTE	1,00	0,00	0,0%	
102234	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	108.900	108.900	108.900	46.416	42,6%	0	0	SISTEMA	1,00	0,41	41,0%	SE INCREMENTA EL TOTAL ANUAL EN BASE AL CONTRATO MODIFICATORIO ENVIADO POR LA EJECUTORA
124574	PAVIMENTACION CALLES DE ACCESO A ESPECIES MENORES	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO	175.085	175.085	175.085	0	0,0%	0	0	OBRA	1,00	0,00	0,0%	
94411	REINGENIERIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ENERGIA SOLAR)	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	6.071.544	6.071.544	6.071.544	4.458.688	73,4%	0	0	ACCIÓN	1,00	0,10	10,0%	SE MODIFICA EL TOTAL ANUAL TENIENDO COMO BASE EL CONTRATO MODIFICATORIO ENVIADO POR LA EJECUTORA
123376	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE MIGUEL N. LIRA	16-IXTENCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	452.145	452.145	452.145	0	0,0%	0	0	OBRA	1,00	0,00	0,0%	
94412	REINGENIERIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ENERGIA SOLAR)	17-MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	3.945.259	3.945.259	3.945.259	1.441.661	36,5%	0	0	ACCIÓN	1,00	0,10	10,0%	SE MODIFICA EL TOTAL ANUAL TENIENDO COMO BASE EL CONTRATO MODIFICATORIO ENVIADO POR LA EJECUTORA
94413	REINGENIERIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ENERGIA SOLAR)	17-MAZATECOCHCO DE JOSÉ	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	2.007.235	2.007.235	2.007.235	1.100.441	54,8%	0	0	ACCIÓN	1,00	0,10	10,0%	
102235	CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA Y SUBESTACION, LINEA DE	18-CONTLA DE JUAN	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	449.734	449.734	449.734	281.389	62,6%	0	0	UNIDAD	1,00	0,21	21,0%	
125823	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIO	19-TEPETITLA DE	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	5.749.647	5.749.647	5.749.647	5.749.647	100,0%	0	0	KILOMETRO	1,40	1,40	100,0%	
94414	REINGENIERIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ORIENTE (ENERGIA SOLAR)	20-SANCTORUM DE LAZARO CÁRDENAS	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	983.486	983.486	983.486	252.673	25,7%	0	0	ACCIÓN	1,00	0,10	10,0%	SE MODIFICA EL TOTAL ANUAL TENIENDO COMO BASE EL CONTRATO MODIFICATORIO ENVIADO POR LA EJECUTORA
141523	ESTABILIZACION DE TALUDES CACAXTLA	23-NATÍVITAS	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	1.952.855	1.952.855	1.952.855	585.857	30,0%	0	0	OBRA	1,00	0,05	5,0%	
141847	TERRACERIAS, OBRAS DE DRFENAJE, TRABAJOS DIVERSOS Y PAVIMENTOS	23-NATÍVITAS	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	3.275.602	3.275.602	3.275.602	0	0,0%	0	0	OBRA	1,00	0,05	5,0%	
102237	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA	24-PANOTLA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	141.494	141.494	141.494	42.448	30,0%	0	0	SISTEMA	1,00	0,00	0,0%	
102238	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA	24-PANOTLA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	152.952	152.952	152.952	63.775	41,7%	0	0	SISTEMA	1,00	0,00	0,0%	
102239	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA	24-PANOTLA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	133.875	133.875	133.875	120.718	90,2%	0	0	SISTEMA	1,00	0,14	14,0%	SE INCREMENTA EL TOTAL ANUAL EN BASE AL CONTRATO MODIFICATORIO ENVIADO POR LA EJECUTORA
101579	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA	24-PANOTLA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	165.000	165.000	165.000	120.957	73,3%	0	0	SISTEMA	1,00	0,80	80,0%	
101686	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE 2 PONIENTE ENTRE	27-TENANCINGO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	995.522	995.522	995.522	298.657	30,0%	0	0	OBRA	1,00	0,00	0,0%	
100842	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA 5 DE MAYO	27-TENANCINGO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	425.443	425.443	425.443	127.633	30,0%	0	0	OBRA	1,00	0,00	0,0%	
100881	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	30-TERRENATE	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	241.885	241.885	241.885	89.510	37,0%	0	0	POZO	1,00	0,40	40,0%	
144683	ADECUACION DEL VESTIBULO DEL MUSEO DE LA CIUDAD TIENDA DE	33-TLAXCALA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	426.786	426.786	426.786	0	0,0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%	
126596	CONSTRUCCION DE CASINO EN RECINTO FERIA	33-TLAXCALA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	2.064.613	2.064.613	2.064.613	1.968.022	95,3%	0	0	OTROS	1,00	0,95	95,0%	METAS: CASINO
125721	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA ZARAGOZA	33-TLAXCALA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	1.189.031	1.189.031	1.189.031	1.151.229	96,8%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100,0%	
126597	CONSTRUCCION DE KIOSKO A BASE DE ESTRUCTURA DE HIERRO FORJADO,	33-TLAXCALA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	335.762	335.762	335.762	335.762	100,0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100,0%	METAS: KIOSKO
140281	ILUMINACION ESCÉNICA EN PLAZA DE LA CONSTITUCION	33-TLAXCALA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	1.430.036	1.430.036	1.430.036	1.379.135	96,4%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%	
125722	PAVIMENTACION DEL BOULEVARD CAMPOS	34-TLAXCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	15.389.511	15.389.511	15.389.511	9.458.051	61,5%	0	0	KILOMETRO	2,00	1,40	70,0%	EL TOTAL UNAL SE MODIFICO SEGÚN INFORMO LA EJECUTORA
102240	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	34-TLAXCO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	259.074	259.074	259.074	235.596	90,9%	0	0	POZO	1,00	0,60	60,0%	
91243	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE POTABILIZACION	36-TOTOLAC	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	170.946	170.946	170.946	64.834	37,9%	0	0	SISTEMA	1,00	0,60	60,0%	
102241	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA	36-TOTOLAC	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	178.498	178.498	178.498	144.373	80,9%	0	0	SISTEMA	1,00	0,56	56,0%	
102242	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA	36-TOTOLAC	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	157.493	157.493	157.493	50.738	32,2%	0	0	SISTEMA	1,00	0,60	60,0%	
102243	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA	36-TOTOLAC	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	37.498	37.498	37.498	36.021	96,1%	0	0	SISTEMA	1,00	0,86	86,0%	
102244	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA	36-TOTOLAC	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	149.976	149.976	149.976	135.307	90,2%	0	0	SISTEMA	1,00	0,77	77,0%	
137091	PRELIMINARES, PAVIMENTACION Y OBRA COMPLEMENTARIA	36-TOTOLAC	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	978.491	978.491	978.491	282.905	28,9%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%	
86978	CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA Y SUBESTACION, LINEA DE	38-TZOMPANTEPE	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	588.277	588.277	588.277	365.362	62,1%	0	0	OBRA	1,00	0,70	70,0%	
101843	PAVIMENTACION DEL ACCESO A ABETEX	41-PAPALOTLA DE	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	778.207	778.207	778.207	428.939	55,1%	0	0	OBRA	1,00	0,00	0,0%	
101758	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO DE LA AV. MONTERREY	49-SAN DAMIÁN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	1.657.929	1.657.929	1.657.929	1.530.803	92,3%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%	
91244	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	56-SANTA ANA NOPALUCAN	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	175.559	175.559	175.559	143.991	82,0%	0	0	POZO	1,00	0,30	30,0%	
102191	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE IGNACIO	60-SANTA ISABEL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	1.647.391	1.647.391	1.647.391	619.063	37,6%	0	0	OBRA	1,00	0,00	0,0%	
125724	PAVIMENTACION DEL CAMINO TLACOCALCO-XILOXOTLA.	60-SANTA ISABEL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	2.482.979	2.482.979	2.482.979	744.894	30,0%	0	0	KILOMETRO	2,00	0,60	30,0%	
	RECONSTRUCCION														
111478	REVESTIMIENTO DEL CAMINO NACIONAL	5-APIZACO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	1.195.591	1.195.591	1.195.591	888.561	74,3%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%	
125725	RECONSTRUCCION DE CAMINO RANCHO DE TORRES-CUEXTOTITLA	12-ESPAÑITA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	12.641.007	12.641.007	12.641.007	5.502.548	43,5%	0	0	OTROS	2,70	0,81	30,0%	METAS: KM
119623	REVESTIMIENTO DEL CAMINO SAN AGUSTIN-SANCTORUM-E.C.	20-SANCTORUM	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	2.516.291	2.516.291	2.516.291	0	0,0%	0	0	OBRA	1,00	0,00	0,0%	
99562	RECONSTRUCCION DE MUROS EN RIO DE LOS NEGROS	33-TLAXCALA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	95.877	95.877	95.877	27.691	28,9%	0	0	OBRA	1,00	0,00	0,0%	
110138	REVESTIMIENTO DE CANAL DE BARRANCA SECA	44-ZACATELCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	1.502.753	1.502.753	1.502.753	584.617	38,9%	0	0	OBRA	1,00	0,00	0,0%	
100501	REVESTIMIENTO DEL CAMINO BENITO JUAREZ-LA LAGUNA DE TOCHA	45-BENITO JUÁREZ	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	3.665.853	3.665.853	3.665.853	1.099.756	30,0%	0	0	OBRA	1,00	0,00	0,0%	
119174	REVESTIMIENTO DEL CAMINO BENITO JUAREZ-SANCTORUM	45-BENITO JUÁREZ	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	3.063.375	3.063.375	3.063.375	0	0,0%	0	0	OBRA	1,00	0,00	0,0%	
100425	REVESTIMIENTO DEL CAMINO LAZARO CÁRDENAS	47-LÁZARO CÁRDENAS	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	2.734.207	2.734.207	2.734.207	820.262	30,0%	0	0	OBRA	1,00	0,00	0,0%	
	AMPLIACION														
125224	APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE ELECTRIFICACION 2012	0-COBERTURA ESTATAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	15.500.000	15.500.000	15.500.000	0	0,0%	0	0	ACCIÓN	1,00	0,00	0,0%	
123462	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	7-EL CARMEN TEQUEXQUITL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	16.496	16.496	16.496	0	0,0%	0	0	OBRA	1,00	0,00	0,0%	
124045	AMPLIACION DE LA RED PARA AGUA POTABLE	9-CUAXOMULCO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	204.273	204.273	204.273	0	0,0%	0	0	OBRA	1,00	0,00	0,0%	
102726	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	28-TEOLOCHOLC	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	206.900	206.900	206.900	206.900	100,0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%	
125726	AMPLIACION DE LA CASA DE LOS NIÑOS DE TODOS.	33-TLAXCALA	ASISTENCIA SOCIAL	7.000.000	7.000.000	7.000.000	5.948.542	85,0%	0	0	OBRA	1,00	0,85	85,0%	
123690	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	58-SANTA CATARINA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	179.945	179.945	179.945	0	0,0%	0	0	OBRA	1,00	0,00	0,0%	
	MEJORAMIENTO														

102059	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	0-COBERTURA ESTATAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	364.013	364.013	364.013	0	0,0%	0	0	ESTUDIO	1,00	0,00	0,0%	
117869	TERMINACION DEL COLECTOR DE LA PALINTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	2- APETATITLÁN	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	348.773	348.773	348.773	0	0,0%	0	0	OBRA	1,00	0,00	0,0%	
87247	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	10- CHIAUTEMPA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	91.423	91.423	91.423	45.886	50,2%	0	0	ESTUDIO	1,00	0,60	60,0%	
86255	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	14- HUEYOTLIPÁN	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	50.608	50.608	50.608	18.191	35,9%	0	0	ESTUDIO	1,00	0,40	40,0%	
140924	ZONA COMERCIAL Y DE SERVICIOS CACAXTLA	23- NATIVITAS	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	1.270.488	1.270.488	1.270.488	381.146	30,0%	0	0	OBRA	1,00	0,00	0,0%	
87629	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE	24- PANOTLA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	52.428	52.428	52.428	14.973	28,6%	0	0	ESTUDIO	1,00	0,30	30,0%	
87515	ESTUDIO Y PROYECTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	24- PANOTLA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	49.423	49.423	49.423	28.224	57,1%	0	0	ESTUDIO	1,00	0,60	60,0%	
86578	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE	43- YAUHQUEMEC	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	48.508	48.508	48.508	17.596	36,3%	0	0	ESTUDIO	1,00	0,40	40,0%	
91245	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	49- SAN DAMIÁN	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	62.152	62.152	62.152	59.230	95,3%	0	0	ESTUDIO	1,00	0,60	60,0%	
87163	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	51- SAN JERÓNIMO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	52.996	52.996	52.996	11.632	21,9%	0	0	ESTUDIO	1,00	0,30	30,0%	
85946	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE	56- SANTA ANA NOPALUCAN	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	21.323	21.323	21.323	17.444	81,8%	0	0	ESTUDIO	1,00	0,90	90,0%	
86455	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	59- SANTA CRUZ	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	50.234	50.234	50.234	17.325	34,5%	0	0	ESTUDIO	1,00	0,50	50,0%	
	MANTENIMIENTO														
124520	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE INTERNAMIENTO DE INSTRUCCIÓN DE REHABILITACIÓN	38- TZOMPANTEPE	ASISTENCIA SOCIAL	160.000	160.000	160.000	0	0,0%	0	0	OBRA	1,00	0,00	0,0%	
102149	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	0-COBERTURA ESTATAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	31.320	31.320	31.320	0	0,0%	0	0	ESTUDIO	1,00	0,00	0,0%	
101880	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	42.053	42.053	42.053	26.749	63,6%	0	0	ESTUDIO	1,00	0,70	70,0%	
101930	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	45.977	45.977	45.977	32.006	69,6%	0	0	ESTUDIO	1,00	0,80	80,0%	
125727	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL	1-AMAXAC DE GUERRERO	EDUCACIÓN	867.117	867.117	867.117	511.192	59,0%	0	0	OBRA	1,00	0,59	59,0%	EL TOTAL UNAL SE MODIFICO SEGÚN INFORMO LA EJECUTORA
125744	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TLAXCALA- SAN PABLO APETATITLÁN	2- APETATITLÁN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	4.466.577	4.466.577	4.466.577	3.587.302	80,3%	0	0	KILÓMETROS	1,40	1,19	85,0%	
110239	REHABILITACIÓN DEL ZOOLOGICO DEL ALTIPLANO	2- APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	100,0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%	EL CONTRATO ES MULTIANUAL. EL MONTO TOTAL ES DE 14,979,882.00, EL ANTICIPO SE CUBRE CON FAFEF 2012 Y EL RESTO SE CUBRIRÁ CON FAFEF 2013
100007	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO AL ESTACIONAMIENTO Y RAMPA DEL	2- APETATITLÁN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	2.224.866	2.224.866	2.224.866	2.224.866	100,0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%	
125749	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ZUMPANGO- ZOCAC	3- ATLANGATEPE	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	14.937.387	14.937.387	14.937.387	14.937.387	100,0%	0	0	KILÓMETROS	13,50	13,50	100,0%	
101683	ESTUDIO Y PROYECTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y	4-ALTZAYANCA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	20.870	20.870	20.870	1.662	8,0%	0	0	ESTUDIO	1,00	0,20	20,0%	
102248	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	4-ALTZAYANCA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	172.394	172.394	172.394	73.744	42,8%	0	0	SISTEMA	1,00	0,56	56,0%	
124725	REABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA LA	5-APIZACO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	315.924	315.924	315.924	0	0,0%	0	0	OBRA	1,00	0,00	0,0%	
125758	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL.	5-APIZACO	EDUCACIÓN	789.492	789.492	789.492	633.698	80,3%	0	0	OBRA	1,00	0,90	90,0%	
125759	REHABILITACION DE LA CARRETERA APIZACO SANTA ANITA HUILOAC	5-APIZACO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	2.151.100	2.151.100	2.151.100	2.151.100	100,0%	0	0	OTROS	2,40	2,40	100,0%	EL TOTAL UNAL SE MODIFICO SEGÚN INFORMO LA EJECUTORA
125763	REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL.	6- CALPULALPÁN	EDUCACIÓN	868.276	868.276	868.276	387.997	44,7%	0	0	OBRA	1,00	0,44	44,0%	
125764	REHABILITACION DEL CAMINO RAMAL A SAN MATEO ACTIPAN	6- CALPULALPÁN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	3.058.576	3.058.576	3.058.576	3.058.576	100,0%	0	0	OTROS	2,80	2,80	100,0%	METAS: KM
125765	REHABILITACION DEL CAMINO RAMAL LA SOLEDAD	6- CALPULALPÁN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	6.705.532	6.705.532	6.705.532	6.705.532	100,0%	0	0	OTROS	7,80	7,80	100,0%	METAS: KM
125766	CANCHA DE USOS MÚLTIPLES.	7-EL CARMEN TEQUEXQUITL	EDUCACIÓN	1.048.872	1.048.872	1.048.872	989.563	94,3%	0	0	OBRA	1,00	0,90	90,0%	
125811	REHABILITACION DEL CAMINO LARA GRAJALES-CUAPIAXTLA	8-CUAPIAXTLA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	1.448.802	1.448.802	1.448.802	1.441.403	99,5%	0	0	OTROS	6,00	5,82	97,0%	METAS: KM
125812	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL.	9- CUAXOMULCO	EDUCACIÓN	749.609	749.609	749.609	606.579	80,9%	0	0	OBRA	1,00	0,80	80,0%	
125728	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL Y BEISBOL.	10- CHIAUTEMPA	EDUCACIÓN	1.015.841	1.015.841	1.015.841	1.015.841	100,0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%	EL TOTAL UNAL SE MODIFICO SEGÚN INFORMO LA EJECUTORA
125730	REHABILITACIÓN DE LAS CALLES: MANUEL SALDAÑA SUR, IGNACIO	10- CHIAUTEMPA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	4.349.625	4.349.625	4.349.625	1.304.888	30,0%	0	0	OBRA	1,00	0,30	30,0%	
125729	REHABILITACION DE LA CARRETERA CHIAUTEMPAN-TEPATLAXCO	10- CHIAUTEMPA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	9.557.834	9.557.834	9.557.834	8.694.174	91,0%	0	0	OTROS	9,00	8,50	94,4%	METAS: KM
101904	REHABILITACION DEL CAMINO VIEJO A MAGDALENA ENTRE AV. MANUEL	10- CHIAUTEMPA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	642.152	642.152	642.152	479.416	74,7%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%	
125731	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7	11-MUÑOZ DE DOMINGO	EDUCACIÓN	579.713	579.713	579.713	428.056	73,8%	0	0	OBRA	1,00	0,70	70,0%	
125732	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL.	12-ESPAÑITA	EDUCACIÓN	900.300	900.300	900.300	788.463	87,6%	0	0	OBRA	1,00	0,80	80,0%	EL TOTAL UNAL SE MODIFICO SEGÚN INFORMO LA EJECUTORA
125733	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ALVARO OBREGÓN- SANCTORUM.	12-ESPAÑITA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	8.819.643	8.819.643	8.819.643	3.982.805	45,2%	0	0	KILÓMETROS	4,30	1,51	35,1%	
125734	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL	13- HUAMANTLA	EDUCACIÓN	848.782	848.782	848.782	779.070	91,8%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%	
125735	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL Y CANCHA DE USOS	13- HUAMANTLA	EDUCACIÓN	1.038.581	1.038.581	1.038.581	1.038.581	100,0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%	
100712	REHABILITACION DE CICLOPISTA HUAMANTLA CIX II	13- HUAMANTLA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	704.532	704.532	704.532	457.267	64,9%	0	0	OBRA	1,00	0,00	0,0%	
102881	REHABILITACION DE LA CARRETERA CUAUHTEMOC-JOSE MARIA	13- HUAMANTLA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	3.677.774	3.677.774	3.677.774	3.595.093	97,8%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%	
99936	REHABILITACION DE LA CARRETERA RAMAL ALTZAYANCA TRAMO E.C.	13- HUAMANTLA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	3.068.092	3.068.092	3.068.092	3.030.079	98,8%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%	
117524	REHABILITACION DEL RAMAL A LAZARO CARDENAS	13- HUAMANTLA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	3.597.309	3.597.309	3.597.309	0	0,0%	0	0	OBRA	1,00	0,00	0,0%	
102246	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	14- HUEYOTLIPÁN	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	426.607	426.607	426.607	307.326	72,0%	0	0	POZO	1,00	0,42	42,0%	
125736	REHABILITACION DEL CAMINO TLALPÁN-TECHALOTE	14- HUEYOTLIPÁN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	5.002.942	5.002.942	5.002.942	5.002.942	100,0%	0	0	OTROS	2,60	2,60	100,0%	EL TOTAL UNAL SE MODIFICO SEGÚN INFORMO LA EJECUTORA
125737	REVESTIMIENTO DEL CAMINO SANTIAGO TLALPÁN- SANTA MARÍA	14- HUEYOTLIPÁN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	2.304.157	2.304.157	2.304.157	2.304.157	100,0%	0	0	KILÓMETROS	8,00	8,00	100,0%	
125738	REHABILITACION DE ACCESOS A IXTACUIXTLA.	15- IXTACUIXTLA DE MARIANO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO	749.005	749.005	749.005	224.702	30,0%	0	0	KILÓMETROS	0,08	0,08	100,0%	
125739	REHABILITACION DE LA CARRETERA IXTACUIXTLA-POPOCATLÁ.	15- IXTACUIXTLA DE MARIANO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO	3.405.514	3.405.514	3.405.514	3.405.514	100,0%	0	0	KILÓMETROS	1,42	1,42	100,0%	EL TOTAL UNAL SE MODIFICO SEGÚN INFORMO LA EJECUTORA
110469	REHABILITACION DE LA CARRETERA IXTACUIXTLA-XOCOYUCAN	15- IXTACUIXTLA DE MARIANO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO	2.289.923	2.289.923	2.289.923	890.415	38,9%	0	0	OBRA	1,00	0,00	0,0%	
124316	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO	15- IXTACUIXTLA DE MARIANO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD O	523.410	523.410	523.410	0	0,0%	0	0	OBRA	1,00	0,00	0,0%	
100202	REHABILITACION DEL CENTRO DE ESPECIES MENORES	15- IXTACUIXTLA DE MARIANO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO	7.064.501	7.064.501	7.064.501	2.928.663	41,5%	0	0	OBRA	1,00	0,00	0,0%	

98984	REHABILITACION DEL CENTRO DE ESPECIES MENORES 2DA ETAPA	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO	4.017.663	4.017.663	4.017.663	3.495.519	87,0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%	
102247	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	118.956	118.956	118.956	106.704	89,7%	0	0	SISTEMA	1,00	0,00	0,0%	
125740	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL	16-IXTENCO	EDUCACION	817.971	817.971	817.971	767.009	93,8%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%	
125741	REHABILITACION DEL CAMINO RAMAL A SAN JUAN BAUTISTA	16-IXTENCO	URBANIZACION, VIVIENDA Y	4.083.335	4.083.335	4.083.335	4.083.335	100,0%	0	0	KILOMETROS	4,00	4,00	100,0%	
125742	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL	18-CONTLA DE JUAN	EDUCACION	809.901	809.901	809.901	780.981	96,4%	0	0	OBRA	1,00	0,90	90,0%	
125743	REHABILITACION DE LA CARRETERA TEPETITLA-TECUECOMAC.	19-TEPETITLA DE	URBANIZACION, VIVIENDA Y	2.694.043	2.694.043	2.694.043	2.694.043	100,0%	0	0	KILOMETROS	0,43	0,43	100,0%	
125745	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL	21-NANACAMILP	EDUCACION	877.586	877.586	877.586	877.586	100,0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%	
125746	REHABILITACION DEL CAMINO NANACAMILPA SAN FELIPE HIDALGO	21-NANACAMILP	URBANIZACION, VIVIENDA Y	4.920.144	4.920.144	4.920.144	1.983.140	40,3%	0	0	OTROS	4,00	1,60	40,0%	METAS: KM
102388	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL	22-ACUAMANALA	URBANIZACION, VIVIENDA Y	937.499	937.499	937.499	298.838	31,9%	0	0	OBRA	1,00	0,00	0,0%	
168215	REHABILITACION DE PISTA DE ATLETISMO DE LA UNIDAD	24-PANOTLA	EDUCACION	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0,0%	0	0	OBRA	1,00	0,00	0,0%	
125747	REVESTIMIENTO DEL CAMINO PANOTLA - SAN AGUSTIN.	24-PANOTLA	URBANIZACION, VIVIENDA Y	4.754.105	4.754.105	4.754.105	4.509.897	94,9%	0	0	KILOMETROS	6,20	6,00	96,8%	
100132	REHABILITACION DE LA CALLE PABLO SIDAR	25-SAN PABLO DEL MONTE	URBANIZACION, VIVIENDA Y	1.450.000	1.450.000	1.450.000	435.000	30,0%	0	0	OBRA	1,00	0,00	0,0%	
124172	SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA	25-SAN PABLO DEL MONTE	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	147.779	147.779	147.779	0	0,0%	0	0	OBRA	1,00	0,00	0,0%	
125748	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL	26-SANTA CRUZ	EDUCACION	904.747	904.747	904.747	904.747	100,0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%	
118059	REHABILITACION DE LA CALLE CIRCUNVALACION	26-SANTA CRUZ	URBANIZACION, VIVIENDA Y	899.715	899.715	899.715	0	0,0%	0	0	OBRA	1,00	0,00	0,0%	
118851	REHABILITACION DE LA CALLE VICTORIA	26-SANTA CRUZ	URBANIZACION, VIVIENDA Y	548.411	548.411	548.411	0	0,0%	0	0	OBRA	1,00	0,00	0,0%	
123982	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO	29-TEPEYANCO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	452.999	452.999	452.999	0	0,0%	0	0	OBRA	1,00	0,00	0,0%	
138671	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSIO	31-TETLA DE LA	URBANIZACION, VIVIENDA Y	12.980.330	12.980.330	12.980.330	5.747.915	44,3%	0	0	OBRA	1,00	0,00	0,0%	
125750	REHABILITACION DE LA CARRETERA TLAXCALA - CHIMALPA.	33-TLAXCALA	URBANIZACION, VIVIENDA Y	935.612	935.612	935.612	768.949	82,2%	0	0	KILOMETROS	0,09	0,09	100,0%	
125751	REHABILITACION DE LA CASA DE LAS ARTESANIAS.	33-TLAXCALA	URBANIZACION, VIVIENDA Y	3.466.995	3.466.995	3.466.995	1.870.924	54,0%	0	0	OBRA	1,00	0,54	54,0%	
125752	REHABILITACION DEL TEATRO XICOHTENCATL.	33-TLAXCALA	EDUCACION	5.253.629	5.253.629	5.253.629	2.558.731	48,7%	0	0	OBRA	1,00	0,04	4,0%	
102441	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL	33-TLAXCALA	URBANIZACION, VIVIENDA Y	861.133	861.133	861.133	672.896	78,1%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%	
125753	REVESTIMIENTO DEL CAMINO SAN JOSE ATOTONILCO-LA PALMA	34-TLAXCO	URBANIZACION, VIVIENDA Y	4.230.889	4.230.889	4.230.889	4.230.889	100,0%	0	0	OTROS	13,52	13,52	100,0%	METAS: KM
94221	REINGENIERIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	35-TOCATLÁN	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.905.322	2.905.322	2.905.322	694.639	23,9%	0	0	PLANTA	1,00	0,30	30,0%	
125754	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL	37-ZITLALTEPEC DE TRINIDAD	EDUCACION	889.210	889.210	889.210	889.210	100,0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%	
85874	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	43-YAUHQUEMEC	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	778.196	778.196	778.196	0	0,0%	0	0	OBRA	1,00	0,00	0,0%	
123873	SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA	43-YAUHQUEMEC	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	376.724	376.724	376.724	0	0,0%	0	0	OBRA	1,00	0,00	0,0%	
125755	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL	45-BENITO JUÁREZ	EDUCACION	864.044	864.044	864.044	752.771	87,1%	0	0	OBRA	1,00	0,90	90,0%	
125756	REHABILITACION DEL CAMINO BENITO JUAREZ-ZARAGOZA	45-BENITO JUÁREZ	URBANIZACION, VIVIENDA Y	6.224.265	6.224.265	6.224.265	6.224.265	100,0%	0	0	OTROS	6,00	6,00	100,0%	EL TOTAL UNAL SE MODIFICO SEGUN INFORMO LA EJECUTORA
125757	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL	46-EMILIANO ZAPATA	EDUCACION	915.785	915.785	915.785	805.571	88,0%	0	0	OBRA	1,00	0,88	88,0%	
125760	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL	53-SAN JUAN HUACTZINCO	EDUCACION	789.797	789.797	789.797	700.686	88,7%	0	0	OBRA	1,00	0,88	88,0%	
125761	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL	55-SAN LUCAS TECOPILCO	EDUCACION	791.983	791.983	791.983	703.429	88,8%	0	0	OBRA	1,00	0,88	88,0%	
102648	REHABILITACION DE AV. JUAREZ	57-SANTA APOLONIA	URBANIZACION, VIVIENDA Y	615.898	615.898	615.898	329.241	53,5%	0	0	OBRA	1,00	0,00	0,0%	
125762	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL	59-SANTA CRUZ	EDUCACION	926.846	926.846	926.846	926.846	100,0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%	
	OTROS														
	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS,														
125813	GASTOS INDIRECTOS DEL FAPEF	0-COBERTURA ESTATAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y	4.576.491	4.576.491	4.576.491	2.867.357	62,7%	0	0	ACCION	1,00	0,99	99,0%	
94353	SUPERVISION Y VIGILANCIA	0-COBERTURA ESTATAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.280.488	2.280.488	2.280.488	489.325	21,5%	0	0	SUPERVISION	1,00	0,30	30,0%	
102189	SUPERVISION Y VIGILANCIA	0-COBERTURA ESTATAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	152.738	152.738	152.738	47.896	31,4%	0	0	SUPERVISION	1,00	0,40	40,0%	
87870	SUPERVISION Y VIGILANCIA	0-COBERTURA ESTATAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	569.100	569.100	569.100	246.824	43,4%	0	0	SUPERVISION	1,00	0,50	50,0%	
140662	1 AL MILLAR SFP	0-COBERTURA ESTATAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y	15.500	15.500	15.500	15.500	100,0%	0	0	ACCION	1,00	1,00	100,0%	
91248	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO	4-ALTZAYANCA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	49.500	49.500	49.500	43.813	88,5%	0	0	ESTUDIO	1,00	0,40	40,0%	
91249	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE	9-CUAXOMULCO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	21.300	21.300	21.300	20.811	97,7%	0	0	ESTUDIO	1,00	0,50	50,0%	
91246	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE	10-CHIAUTEMPA N	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	20.394	20.394	20.394	7.861	38,5%	0	0	ESTUDIO	1,00	0,50	50,0%	
124395	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DE TRES CALLES DE	10-CHIAUTEMPA	URBANIZACION, VIVIENDA Y	698.285	698.285	698.285	0	0,0%	0	0	OBRA	1,00	0,00	0,0%	
91247	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE	26-SANTA CRUZ	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	18.000	18.000	18.000	17.297	96,1%	0	0	ESTUDIO	1,00	0,50	50,0%	
124469	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DE LAS	33-TLAXCALA	URBANIZACION, VIVIENDA Y	522.000	522.000	522.000	0	0,0%	0	0	OBRA	1,00	0,00	0,0%	